



专项债券项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		长春市电网建设和供电能力提升工程项目			项目类型	城乡电网		
主管部门		长春市发展和改革委员会			实施单位	长春市长发电力建设有限公司		
项目资金 (万元)			已投资规模	当年投资规模	全年执行数	分值	执行率	得分
	项目总概算		254990	52100	43171.6	4	83%	3.32
	其中: 新增专项债券规模		243173.14	51500	42561.59	3	83%	2.48
	财政预算资金投资							
	其中: 项目资本金		11817	600	610.01	3	100%	3.00
	项目单位自有资金投资		11817	600	610.01			
	其中: 项目资本金							
		项目单位融资资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建10千伏线路	18.5公里	18.5公里	10	10	
			新建66千伏线路	11.3公里	11.3公里	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
			分项工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目计划执行	完成可研进度	完成可研进度	5	5	
		成本指标	建设成本是否超预算	否	否	5	5	
			项目预备费是否按规定用于工程建设中	是	是	5	5	
			专项债券按计划支出情况	是	是	5	5	
		经济效益指标	增加就业人数	≥20人	≥20人	5	5	
			社会效益指标	建立绿色低碳、经济高效的智能电网	效果显著	效果显著	5	5
	改善供电条件, 改善投资环境			效果显著	效果显著	5	5	
	生态效益指标		水土保持及水文保护, 不会对环境造成影响和破坏	地下开挖支模保护, 减小放坡尺寸, 最大限度减少水土流失, 对周边环境不造成影响	地下开挖支模保护, 减小放坡尺寸, 最大限度减少水土流失, 对周边环境不造成影响	3	3	
	可持续影响指标	长春市供电能力及稳定性	显著提高	显著提高	2	2		
		利益相关方满意度	主管部门满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			项目参建方满意度	≥95%	≥95%	2	2	
		服务对象满意度	群众对长春市电网建设和供电能力提升工程项目满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	98.8	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 新建66千伏电网项目11.3公里 目标2: 新建10千伏电网项目18.5公里 目标3: 提升轨交集团、水务集团等相关民生企业用电稳定性, 保障城市民生服务, 提高人民生活质量, 促进城市经济社会发展。 全年总目标计划: 新建120公里线路, 从自动化覆盖水平提升、解决单线单变、抵御冰雪灾害、水源地电力供给保障等方面提升长春电网水平, 提高长春地区供电可靠率, 提升供电保障能力, 逐步建成网架坚强、安全可靠、绿色低碳、经济高效的坚强智能电网, 为打造一流现代城市配电网, 市区配电网达到国内同等城市先进水平打下坚实基础				总体得100, 新建66千伏电网项目11.3公里, 新建10千伏电网项目18.5公里, 提高长春地区供电可靠率, 提升供电保障能力, 逐步建成网架坚强、安全可靠、绿色低碳、经济高效的坚强智能电网, 为打造一流现代城市配电网, 市区配电网达到国内同等城市先进水平打下坚实基础。			

注: 1. “偏差原因分析及改进措施”一栏, 如字数过多, 可形成单独材料附后。